

<b>MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD</b>				
<b>NÁVRH NA USNESENÍ</b>				
Datum projednání v PV	19.08.2019	Odbor rozvoje města	Zpracovala	Bc. Eva Podrazilová
Datum projednání v RM	26.08.2019		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM	<b>16.09.2019</b>			
Název materiálu	<b>Prominutí penále ze zpoždění dodávky hřiště na Babí, firma Hřiště.cz</b>			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova d o p o r u č u j e : 01.01 zastupitelstvu města neschválit prominutí penále ve výši 84.649,98 Kč ze zpoždění dodávky hřiště na Babí firmě Hřiště.cz.			
Návrh na usnesení ZM	<b>Zastupitelstvo města Trutnova n e s c h v a l u j e :</b> <b>01.01</b> <b>prominutí penále ve výši 84.649,98 Kč ze zpoždění dodávky hřiště na Babí firmě Hřiště.cz.</b>			
<p>Důvodová zpráva:</p> <p>V roce 2018 realizovalo město Trutnov investiční akci zhotovení dětského hřiště na Babí (pozemek 1042) v rámci projektu Města odletů – Šwidnica a Trutnov (reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001403). Dle smlouvy o dílo 46/D/R/18 byl stanoven termín předání a převzetí díla do 30. září 2018. Skutečný termín předání a převzetí byl 29. listopadu 2018 (viz Předávací protokol č.: 18-243). Dodavatel tak porušil výše zmíněnou SOD, jelikož k předání a převzetí díla došlo o 59 dní později. Na základě SOD 46/D/R/18 tak byla dle kapitoly VIII., odstavce VIII.1. vyčíslena penalizace ve výši 84.649,98 Kč. Ačkoli firma Hřiště.cz zaslala dne 20. září 2018 oznámení o předpokládaném zpoždění termínu dodání díla (viz příloha), byla městem Trutnov vystavena dne 17. června 2019 penalizační faktura 01/2019. Vzhledem k tomu, že dílo bylo financováno z dotačních fondů Evropské unie, byla kontrolním orgánem dotace pokrácena o vyčíslenou penalizační částku, neboť kontrolní orgán předpokládá, že město Trutnov bude penalizaci nárokovat. Dne 24. července 2019 byla do DS města Trutnova doručena Žádost o prominutí penále firmou Hřiště.cz, kde firma uvádí jako příčinu zpoždění dodávky problémy se subdodavatelem, které však kontrolní orgán při poskytnutí dotace nezohledňuje.</p> <p>Přílohy: Smlouva o dílo Předávací protokol Oznámení o předpokládaném zpoždění termínu Penalizační faktura Žádost o prominutí penále</p>				
<i>Kontrola materiálu byla provedena právníkem</i>			<i>viz parafa</i>	
Datum : 13.08.2019		Podpis vedoucího odboru :		