

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	08.12.2020	odbor majetku města	Zpracoval	Ing. Petr Gaisler
Datum projednání v RM	15.12.2020		Předkládá	Mgr. Tomáš Eichler
Datum projednání v ZM	-			
Název materiálu	MEBYS Trutnov s.r.o. – „Zimní stadion – VZT jednotky“ – prodloužení termínu			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova s c h v a l u j e 01.01 prodloužení termínu u veřejné zakázky malého rozsahu „Zimní stadion – VZT jednotky“ do 05.02.2021.			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva: Rada města Trutnov na 15. zasedání, které se konalo dne 31.08.2020, schválila pod čj. 2020-844/15 usnesení výsledek výběrového řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zimní stadion – VZT jednotky“.</p> <p>MEBYS Trutnov s.r.o. předkládá ke schválení prodloužení termínu dodání do 05.02.2021.</p> <p>Toto prodloužení je nutné vzhledem k neustále probíhající pandemii covid-19 v celé Evropě a s tím souvisejícím zdržením dodávek technologie ze zahraničí. Detailní popsání nastalé situace je v příloženém dopise od dodavatele společnosti TEREA SERVIS CZ s.r.o.</p> <p>Ze zákona sice nevzniká dodavateli přímé právo na uzavření dodatku o prodloužení termínu plnění smlouvy, ale s ohledem na situaci související s rozšířením nemoci COV-19, kterou lze považovat za vyšší moc, a vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena na konci léta, kdy se obecně soudilo, že se situace výrazně zlepšila a došlo k uvolnění protiepidemických opatření, pak nelze spravedlivě klást dodavateli za vinu, že s omezením výroby v zahraničí, a tím i s omezením svých možností splnit smlouvu při jejím uzavírání nepočítal. Proto se doporučuje navržený dodatek o prodloužení termínu plnění uzavřít.</p> <p>Přílohy: Žádost firmy TEREA SERVIS CZ s. r. o. o prodloužení lhůty</p>				
Kontrola materiálu právníkem před PV			Mgr. Ratajík	
Datum: 08.12.2020			Podpis vedoucího odboru: Ing. Štěpánka Musilová	

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

MEBYS Trutnov s.r.o.
Horská 5
541 01 Trutnov
IČO: 60915013
DIČ: CZ 60915013

TEREA SERVIS CZ s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha
IČ: 03555518
DIČ: CZ03555518

V Trutnově dne 3.12.2020

Věc: Žádost o prodloužení lhůty ukončení realizace projektu za termín uvedený ve smlouvě

Vážení,

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o prodloužení termínu ukončení realizace díla dle smlouvy o dílo č. 12/20 podepsané dne 2.9.2020 s termínem dokončení do 15.12.2020.

Zdržení realizace nebylo způsobeno žádným pochybením ze strany příjemce, ale bohužel bylo způsobeno z objektivních, v době podpisu smlouvy, nepředvídatelných důvodů. Tímto důvodem je nejen vládní omezení v ČR, ale i další omezení a to i v zahraničí. Dodavatel **ATREA s. r. o.** (vzduchotechniky - výměníků - jednotek), měl dle smlouvy dodat veškerá potřebná vybavení do předem dohodnutého termínu. Bohužel díky omezením a především nálezce COVID-19 - následné karanténě a to nejen u zahraničního subdodavatele, ale i v naší společnosti **TEREA SERVIS CZ s.r.o.** jsme se dostali do situace, kdy jsme sice schopni dodat veškerý materiál a to včetně vzduchotechniky - výměníků i jednotek ve stanoveném termínu (a to včetně stavebních prací a montáže), ale nejsme schopni to do stanoveného termínu naprogramovat a zprovoznit. Pro zimní stadion by to znamenalo zůstat bez stávající "fungující" vzduchotechniky a to v zimním období, což není možné.

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení realizace projektu dle smlouvy o dílo č. 12/20 a to do 05.02.2021.

Jako dodavatel deklarujeme, že uskutečníme a naplníme veškeré závazky vyplývající ze smlouvy.

Harmonogram prací:

- 10.12.2020 - dodání jednotek ze zahraničí
- 11.1.2021 - demontáž stropů a přípravné stavební práce
- 12.1.2021 - začátek montáže vzduchotechniky

Děkujeme za Vaše vstřícné jednání

S pozdravem

Petr Simon
Jednatel společnosti
TEREA SERVIS CZ s.r.o.

