

Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov

Rekapitulace změnových listů č. 1 až 4 k dodatku SOD č. 1

| | |
|--|--|
| Část stavby dotčená změnou: | Objekt skautské klubovny |
| Projektční zpracování změny: | Ing. arch. Zdeněk Gottwald (projektant), Ing. Leoš Gurka (statik) |
| Popis změny: Změnový list č. 1 – vícepráce – změna oken a výlezu: Tato změna obsahuje vlivem chyby projektové dokumentace zmenšení velikosti střešních oken a výlezu tak, aby mohly být umístěny mezi krokve, dále rozšíření některých parapetů a změnu dvou plastových oken v bočních fasádách na dřevěná. Tyto práce jsou ve finanční výši +131 798,11 Kč vč. DPH (+108 924,06 Kč bez DPH). Změnový list č. 2 – méněpráce – odečet původních oken, omítek stropů ve sklepě a odečet hloubení rýh pro kanalizaci z důvodu jiné třídy zeminy: Tato změna obsahuje odečet původních oken, parapetů a výlezu (88 473,03 Kč bez DPH za okna) dále odečet omítek stropů ve sklepě, kde zůstanou stávající omítky a odečet hloubení rýh pro kanalizaci z důvodu jiné třídy zeminy. Všechny tyto méněpráce jsou ve finanční výši -149 703,92 Kč vč. DPH (-123 722,25 Kč bez DPH). Změnový list č. 3 – vícepráce – navýšení výměry zdiva při podřezání zdí: Tato změna obsahuje doplnění chybějící výměry u vnitřních nosných zdí při podřezání zdiva. Tyto práce jsou ve finanční výši +9 452,52 Kč vč. DPH (+7 812,00 Kč bez DPH). Změnový list č. 4 – vícepráce – statické zajištění a ostatní stavební práce: Tato změna obsahuje hloubení rýh pro vnitřní kanalizaci v zemině 4 tř. místo původně v rozpočtu oceněné 3 tř., dále dodatečné vložení chybějících překladů nad dveře, statické zesílení - přibetonování klenby stropu na chodbě 1.NP, statické zajištění uhnílych stropních trámů a trámů na půdě, svázání zdiva potrhaného štítu táhlem, napojení hydroizolačního asfaltového pásu na ocelové zarážecí plechy a vyklizení odpadu z prostoru sklepa. Tyto práce jsou ve finanční výši +294 454,94 Kč vč. DPH (+243 351,20 Kč bez DPH). | |
| Ohodnocení změny | + 236 365,01 Kč bez DPH (286 001,66 Kč s DPH) |
| Ohodnocení změny (slovy): | dvěstětřicetšesttisícťřistašedesátpět korun českých jeden haléř |
| Vliv změny na termín dokončení: | NE |
| Přílohy změnového listu: - Soupisy víceprací a odpočty neprovedených prací dle jednotlivých číslovaných změn 1 - 4 | |
| Za projektanta: Ing. arch. Zdeněk Gottwald doporučeno | Za TDI: Ing. Miroslav Franc doporučeno |
| Podpis: | Podpis: |
| Datum:2020 | Datum:2020 |