

# DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**a**

## DOHODA O NAROVNÁNÍ A KUMULATIVNÍ NOVACI

uzavřené podle ustanovení § 1902 až § 1907  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

**k akci**

**„Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“**

(dále dodatek č. 3)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** **Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18**  
Sídlo: Náchodská 18, Poříčí, Trutnov  
Adresa pro doručování: Náchodská 18, Poříčí, Trutnov  
IČ: 64201171  
zastoupený ve věcech smluvních:  
[REDAKCE], ředitelem školy  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Bankovní spojení: KB Trutnov  
Číslo účtu: 782 782 0287/0100

**I.2. Zhotovitel:** **WRAPPED group Im s.r.o.**  
Sídlo: Nademlejská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9  
Adresa pro doručování: Nademlejská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9  
IČO: 03526518  
DIČ: CZ03526518  
zastoupený ve věcech smluvních:  
[REDAKCE], na základě plné moci  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
[REDAKCE] (tel. 777 953 035)  
E-mail: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 268249712/0300

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce

- a) jak jsou popsány v soupisu víceprací – „Spojovací objekt za tělocvičnou, vstup“, který je přílohou této smlouvy,
- b) výmalbu znaku objednatele a vytvoření nápisu na fasádu školy dle pokynů objednatele.

II.2. a) Cena víceprací dle bodu II.1. a) se sjednává ve výši

- Cena bez DPH: 196.907,57 Kč
- DPH (21 %): 41.350,58 Kč
- Cena vč. DPH: 238.258,15 Kč

b) Cena víceprací dle bodu II.1. b) se sjednává ve výši

- Cena bez DPH: 16.528,92 Kč
- DPH (21 %): 3.471,08 Kč
- Cena vč. DPH: 20.000,00 Kč

Cena bude vypořádána započtením za smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením díla.

II.3. Zhotovitel se zavazuje provést uvedené vícepráce nejpozději do 25.08.2017.

II.4. Provedení víceprací se v ostatním řídí dle smlouvy o dílo k akci „Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“.

## **III. PŘEDMĚT DOHODY O NAROVNÁNÍ A KUMULATIVNÍ NOVACI**

III.1. Zhotovitel měl dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 provést původní předmět díla k akci „Oprava fasády hlavní budovy ZŠ v Poříčí“ do 30.11.2016. Dílo však provedl a předal objednateli dne ..... Tím se zhotovitel dostal do prodlení a je povinen zaplatit smluvní pokutu dle odstavce X.1. smlouvy o dílo.

III.2. Mezi smluvními stranami je sporné za jaké období by měla být smluvní pokuta vypočítána.

III.3. Proto se smluvní strany dohodly, že provedením uvedených prací dle článku II. tohoto dodatku č. 3 ve sjednaném čase a náležitě kvalitě zanikne závazek zhotovitele uhradit smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti – tj. nedodržení lhůty pro dokončení díla - ujednanou ve Smlouvě o dílo k výše uvedené akci. Smluvní strany se dohodly tímto narovnáním a kumulativní novací na výši této smluvní pokuty 258.258,15 Kč; tato smluvní pokuta bude vypořádána započtením na cenu dle odstavce II.2. tohoto dodatku č. 3.

## **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

IV.1. Tento dodatek č. 3 se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

IV.2. V ostatním se postupuje podle občanského zákoníku.

IV.3. Dodatek č. 3 se uzavírá na základě usnesení rady města č. .... ze dne 19.06.2017 a usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. .... ze dne 26.06.2017.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....  
**Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18**  
[redacted], ředitel školy

.....  
**WRAPPED group Im, s. r. o.**  
[redacted], jednatel

Příloha: soupis víceprací – „Spojovací objekt za tělocvičnou, vstup“