

## Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: "Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov"

Objednatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Gottwald

Zpracoval:

Petra Holubová, ORM MěÚ Trutnov, Slovanské nám.165, Trutnov

Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>Smlouva o dílo - základní cena</b>	<b>10 276 897,00</b>		<b>2 158 148,00</b>	<b>12 435 045,00</b>
* z toho cena stavebních prací	9 342 633,60		1 961 953,00	11 304 586,60
* z toho finanční rezerva	934 263,40		196 195,00	1 130 458,40

ZL	Popis	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL 1	<b>Výplně otvorů - změna oken</b>				
	vícepráce - změna oken a výlezu	108 924,06		22 874,05	131 798,11
ZL 2	<b>Odpočty - okna, změna třídy zeminy...</b>				
	méněpráce na objektu skautské klubovny	-123 722,25		-25 981,67	-149 703,92
ZL 3	<b>Podřezání - doplnění výměry</b>				
	vícepráce - hydroizolace	7 812,00		1 640,52	9 452,52
ZL 4	<b>Statické zajištění a ostatní stavební práce</b>				
	vícepráce - statické zajištění a ostatní stavební práce	243 351,20		51 103,75	294 454,95
	<b>Vícepráce - CELKEM</b>	<b>360 087,26</b>		<b>75 618,32</b>	<b>435 705,58</b>
	<b>Méněpráce - odpočty - CELKEM</b>	<b>-123 722,25</b>		<b>-25 981,67</b>	<b>-149 703,92</b>

**Celkem změna ceny za ZL - vícepráce, odpočty**      **236 365,01**      **49 636,65**      **286 001,66**

**Hodnota změny dle zákona o veřejných zakázkách**      **483 809,51**      **101 600,00**      **585 409,51**

**3,85%**

vícepráce ze základní ceny stav.prací

**-1,32%**

méněpráce ze základní ceny stav.prací

**2,53%**

změny ze základní ceny stavebních prací

**5,17%**

změny dle zákona o veřejných zakázk.

	CENA SOD	CENA DODATEK Č.1 SOD		
Celková cena bez DPH	10 276 897,00	10 276 897,00		
Cena stavebních prací bez DPH	9 342 633,60	9 578 998,61		
Finanční rezerva bez DPH	934 263,40	697 898,39		
DPH základní	2 158 148,00	2 158 148,00		
Cena s DPH	12 435 045,00	12 435 045,00		