

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV		Odbor Rozvoje města	Zpracoval	Ing. Miroslav Franc						
Datum projednání v RM	04.05.2020			Ing. David Jelínek						
Datum projednání v ZM			Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych						
Název materiálu	Rekonstrukce venkovního koupaliště – dodatek č. 2									
Vyjádření komise										
Předchozí usnesení										
Návrh na usnesení PV										
Návrh na usnesení RM	<p>Rada města Trutnova schvaluje</p> <p>01.01 vícepráce a méněpráce dle předloženého návrhu</p> <p>01.02 změnu termínu dokončení díla do 25.6.2020</p> <p>pověřuje</p> <p>02.01 Ing. Miroslava France, vedoucího Odboru rozvoje města, zajistit na schválené vícepráce a méněpráce uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, firmou BAK stavební společnost a.s. , Praha do 18.5.2020</p>									
Návrh na usnesení ZM										
<p>Důvodová zpráva: Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce (dle příložených změnových listů a rozpočtů) na akci „Rekonstrukce venkovního koupaliště“, které se týkají :</p> <p style="text-align: right;">(ceny v Kč bez DPH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Změnový list č.1 - změna rozsahu zámkové dlažby 532 020,00 • Změnový list č.2 – úprava akumulární jímky -41 974,00 • Změnový list č.3 – zábradlí, záměna madla -17 476,00 • Změnový list č.4 – rozšíření vodních atrakcí 533 395,00 • Změnový list č.5 – výměna nevhodné zeminy, odpočty -1 781 377,00 • Změnový list č.6 – rekultivace, travní koberec 1 492 243,00 • Změnový list č.7 - změny elektroinstalace -211 912,00 <p>Uvedené vícepráce a méněpráce budou čerpány z rozpočtu města , ORG 10019007</p> <p>Cena uvedených víceprací je ve výši 2 557 658,- Kč bez DPH Cena uvedených méněprací je ve výši 2 052 738,79 bez DPH (rozdíl 504 919,21 Kč) Na odsouhlasené vícepráce a méněpráce bude uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o dílo.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena dle SOD bez DPH</td> <td style="text-align: right;">60 880 000,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH</td> <td style="text-align: right;">504 919,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně Dodatku č.2</td> <td style="text-align: right;">61 384 919,40 Kč</td> </tr> </table> <p>Vícepráce celkem : 3 061 121,- Kč, tj. 5,03% z ceny díla Méněpráce celkem : 2 556 202,- Kč, tj. 4,2% z ceny díla</p> <p><u>Zdůvodnění změny předmětu díla dle dodatku č. 2 :</u> Dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky, nebo se upravuje o změny (vícepráce nebo méněpráce), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které město Trutnov nemohlo předvídat při zadávání původní zakázky. Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v ustanovení § 222 stanoví případy, ve kterých lze provést změnu závazku formou dodatku ke smlouvě na původní zakázku, aniž by bylo povinností zadavatele provést nové zadávací řízení. Vícepráce a méněpráce</p>					Cena dle SOD bez DPH	60 880 000,19 Kč	Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	504 919,21 Kč	Cena včetně Dodatku č.2	61 384 919,40 Kč
Cena dle SOD bez DPH	60 880 000,19 Kč									
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	504 919,21 Kč									
Cena včetně Dodatku č.2	61 384 919,40 Kč									

dle výše uvedených změnových listů budou zadány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na základě předloženého dodatku ke smlouvě.

Zdůvodnění změny termínu plnění : Prodloužení je nutné vzhledem k situaci na evropských trzích, konkrétně s nerezovými plechy, jejichž dodávky do České republiky jdou přes distribuci v Itálii a v dnešní době je velice obtížné stanovit přesné termíny dodávek.

Původní termín dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 : 17.6.2020

Navrhovaný termín dle Dodatku č.2 : 25.6.2020

Přílohy:

- dodatek č. 2
- změnové rozpočty č.1,2,3,4,5,6,7

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10019007

Kontrola materiálu právníkem

Datum:

Podpis vedoucího odboru