

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV		Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. Petra Holubová
Datum projednání v RM	23. 11. 2020		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 003/D/R/20 na stavbu „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM	<p>Rada města Trutnova schvaluje: 01.01 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 003/D/R/20 k investiční akci „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 13 139 535,57 Kč bez DPH (úspora oproti původní ceně je -810 198,76 Kč bez DPH).</p> <p>u k l á d á: 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností REPARE Trtnov s.r.o. v předloženém znění v termínu do 8. 12. 2020.</p>			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva: Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce, které mají být provedeny v rámci realizace stavby „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“. Specifikace víceprací a méněprací je popsána ve změnovém listu a změnových rozpočtech vč. aktualizace rozpočtu po stavebních objektech a jejich celkové rekapitulaci v přehledné tabulce. Změny se týkají těchto stavebních prací: Úspory - na stavbě nebylo použito pro celkovou uzavírku osvětlení plánované v dopravním značení, úspora vznikla také na přeložkách a ochraně zařízení TELCO a CETIN, kde se realizovaly pouze chráničky a reklamní panel přesunul majitel, při stavbě nedošlo k narušení oplocení p.p.č. 1335/1 a nerealizovala se jeho úprava, proběhla úprava založení zárubní zdi a výměna žulové přídlažby za asfalty. Ve vícepracích je počítáno s rozšířením gabionové stěny, založením mostního křídla na úrovni dna řeky Úpy po dohodě s projektantem a výměnou stožáru VO po dohodě s ČEZ Teplárenská. Celková hodnota víceprací představuje částku 286 320,10 Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací představuje částku -1 096 518,86 Kč bez DPH. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí částku 1 382 838,96 Kč bez DPH, tj. 9,91 % z hodnoty původní zakázky (viz. změnový list č. 1). Uzavření dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.</p>				
<p>Přílohy: Dodatek č. 1 smlouvy 003/D/R/20 „Rekonstrukce komunikace“ Rozpočty víceprací a méněprací pro SO 101, SO 181, SO 201, SO 211, SO 212, SO 411, SO 431, SO 451, SO 452, SO 701, SO 702, SO 801 vč. přehledné aktualizace rozpočtu po objektech Rekapitulace nákladů v přehledné tabulce Změnový list č.1</p>				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10020003				
Kontrola materiálu právníkem			viz parafa	
Datum: 19.11.2020		Podpis vedoucího odboru		