

# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	<b>8. 12. 2020</b>	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Vlastimil Grof
Datum projednání v RM	14.12. 2020		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/D/R/20 na akci „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“</b>			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	<b>Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.</b>			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje: 01.01 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 12/D/R/20 na akci „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“ se zhotovitelem Vojtěchem Lotzem z důvodu prodloužení termínu dokončení do 30.12.2020.  u k l á d á: 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s panem Vojtěchem Lotzem v předloženém znění			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva: Vlivem pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2; zvýšená nemocnost, karanténa) došlo k výpadkům ve výrobě a dodávkách skel pro truhlářsky dokončená okna. Realizační firma Lotz tak nemá možnost plnit zakázku v řádném termínu, opožděné dodávky skel blokují montáž oken na budově.</p> <p>Přílohy: Dodatek č. 1 smlouvy 12/D/R/20 na akci „Obnova historických okenních výplní na budově Národní dům v Trutnově“</p>				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 20006</i>				
<i>Kontrola materiálu právníkem</i>			<i>viz parafa</i>	
Datum: 27.11. 2020		Podpis vedoucího odboru		