

# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	8. 12. 2020	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Vlastimil Grof
Datum projednání v RM	<b>15.12. 2020</b>		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/D/R/20 na akci „Obnova oken budovy Školní 13 - 1. etapa“</b>			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	<b>Rada města Trutnova s c h v a l u j e :</b> <b>01.01</b> <b>uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 25/D/R/20 na akci „Obnova oken budovy Školní 13 - 1. etapa“ se zhotovitelem EMV s.r.o., Praha, který řeší prodloužení termínu dokončení do 30.12.2020 a snížení ceny díla uplatněním materiálové změny u 5 sklepních oken.</b>  <b>u k l á d á :</b> <b>02.01</b> <b>Ing. Francovi zajistit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s firmou EMV s.r.o. v předloženém znění</b>			
Návrh na usnesení ZM				
<p>Důvodová zpráva:</p> <p>Uvedený dodatek ke smlouvě má ošetřit komplikace, vzniklé během realizace díla, způsobené pandemickou situací koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2; zvýšená nemocnost, karanténa) a jejími důsledky (vlivy) na výrobu a dodávky stavebních materiálů a výrobků.</p> <p>Vlivem pandemie koronaviru došlo k výpadkům ve výrobě oken a dodávkách skel. Realizační firma tak nemá možnost plnit zakázku v řádném termínu, opožděné dodávky skel blokují montáž oken na budově. Proto požádáno o prodloužení termínu alespoň do konce letošního roku. Výroba dřevěných špaletových oken je zajištěna vlastní výrobní kapacitou, kompletace je závislá na externích dodavatelích izolačních dvojskel pro vnější křídla.</p> <p>Dále navržena změna materiálu u dodávky 5 sklepních oken v ul. Horská z původně schváleného hliníku na borové dřevo s impregnací a vícenásobnou povrchovou úpravou, čímž dojde při započtení souvisejících položek rozpočtu k finanční úspoře ve výši -26.680,73 Kč a celková cena díla se tak sníží na 7.689.489,27 Kč vč. 21% DPH. (Původní cena díla byla 7.716.170,- Kč vč. DPH 21%). Tato změna, z hlediska zákona o veřejných zakázkách, představuje v absolutní hodnotě částku 120.350,19 Kč bez DPH, což je 1,9 % z celkové smluvní ceny díla a nepřekračuje tak zákonný limit 15 %.</p> <p>Důvodem k této změně je také výpadek ve výrobě vlivem pandemie koronaviru. Původně navržená okna by nebylo z důvodu na straně subdodavatele možné osadit dřívě, jak v 2. pol. ledna 2021.</p> <p>Materiálová změna je odsouhlasena orgány památkové péče při ústním projednání 2.12.2020 a bude následně ošetřena vydáním aktualizace závazného stanoviska.</p> <p>Akce výměny oken počítá s dotací MK ČR ve výši 1.505.000,- Kč, za předpokladu dodržení podmínky dokončení a vyúčtování celého díla do 31.12.2020, která je uvedena v Rozhodnutí MK ČR o přidělení dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. MK ČR na této podmínce trvá i přes současnou pandemickou situaci.</p> <p>Přílohy: Dodatek č. 1 smlouvy 25/D/R/20 na akci „Obnova oken budovy Školní 13 - 1. etapa“</p>				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 20008				
Kontrola materiálu právníkem			viz parafa	
Datum: 3.12. 2020		Podpis vedoucího odboru		

