

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	18. 01. 2021	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Tomáš Hruška
Datum projednání v RM	25. 01. 2021		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 69/D/R/20 na stavbu „Autobusová zastávka Volanov“			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova s c h v a l u j e 01.01 uzavření dodatku č. 1 smlouvy 69/D/R/20 k investiční akci „Autobusová zastávka Volanov“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. v předloženém znění. Termín dokončení díla je dodatkem č.1 stanoven nejpozději do 15.4.2021. u k l á d á 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. v předloženém znění.			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:				
<p>Při realizaci akce „Autobusová zastávka Volanov“ bylo nutné dne 10.12. 2020 zastavit práce. Důvodem byly klimatické podmínky, které neumožňovaly a které do současné doby neumožňují dodržování technologického postupu pro zřízení konstrukční vrstvy z cementové stabilizace a pro následnou pokládku asfaltobetonových směsí. V souladu s ustanovením odstavce III. Doba plnění SOD 69/D/20 je možné termín dokončení díla posunout o stejný počet dní, ve kterém nepříznivé klimatické podmínky trvaly. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhovující počasí lze předpokládat nejdříve v měsíci březnu, předkládáme k odsouhlasení posun termínu dokončení díla na 15.04. 2021. Dle předloženého dodatku se zhotovitel zavazuje provést dílo uvedené v článku II. Předmět smlouvy neprodleně, poté co mu to klimatické podmínky a zajištěná dodávka asfaltobetonových směsí dovolí, nejpozději však do 15.04. 2021. Pro účely této smlouvy si strany dohodly, že pojem „neprodleně“ je třeba vykládat tak, že se jedná o lhůtu obsahující stejný počet dní, které měl zhotovitel k provedení dosud nedokončených prací dle původně sjednaného termínu ve smlouvě o dílo. V současné době je předmětná akce dokončena z 90%. Dodavatelská firma na své náklady chybějící konstrukční vrstvy tělesa autobusového zálivu nahradila asfaltobetonovým recyklátem a tím je zajištěna možnost využívání zastávky bez omezení.</p>				
Přílohy:				
Dodatek č. 1 smlouvy 69/D/R/20 „Autobusová zastávka Volanov				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10019010				
Kontrola materiálu právníkem			viz parafa	
Datum: 13.01.2021		Podpis vedoucího odboru		

