

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	15.2.2016	odbor Rozvoje města	Zpracoval	Ing. Petra Holubová
Datum projednání v RM	22.2.2016		Předkládá	Ing. Hana Horynová
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Loděnice - Vícepráce a méněpráce – Dodatek č.1 smlouvy			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje k akci „Výstavba loděnice na p.p.č. 1375/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova“ 01.01 předložené změny uvedené a popsané v rozpočtu a změnových listech ZL č.1-3 ve výši celkem 240 237,70 Kč bez DPH (290 687,62 Kč vč. DPH) <ul style="list-style-type: none"> • ZL č.1 - Vícepráce navržené zhotovitelem za účelem maximalizace životnosti stavby, doporučované též naším technickým dozorem - celková cena 158 963,5 Kč bez DPH (192 345,84 Kč vč. DPH) • ZL č.2 - Vícepráce požadované vodáckým oddílem – celková cena 99 887,84 Kč bez DPH (120 864,29 Kč vč. DPH). • ZL č.3 – Méněpráce na objektu Loděnice - Celková cena -18 613,64 Kč bez DPH (-22 522,50 Kč vč. DPH) 01.02 uzavření předloženého „Dodatku č.1 Smlouvy o dílo“ č. 633/15/R z 22.10.2015 se společností Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., reflektujícího přenesenou daňovou povinnost a předložené změnové rozpočty víceprací a méněprací ukládá 02.01 Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy se Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o. do 7. 3. 2016.			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva:	Viz. příloha.			
Přílohy:	Důvodová zpráva Rozpočet na změny č. 1 až 3 Změnový list č. 1, 2, 3 Vyjádření dodavatele dřevěné konstrukce společnosti KASPER CZ „Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 633/15/R“			
	<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ 15060</i>			
	<i>Kontrola materiálu právníkem</i>			
Datum: 8.2.2015	Podpis vedoucího odboru			

Příloha materiálu:

Loděnice - Vícepráce a méněpráce – Dodatek č.1 smlouvy

Důvodová zpráva:

Při zahájení akce „Výstavba loděnice na p.p.č. 1375/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova“ bylo zhotovitelem zjištěno, že postup dle projektové dokumentace nezajistí optimální vlastnosti stavby s ohledem na její maximální životnost. Proto zhotovitel iniciativně upozornil na možné problémy v budoucnosti, i když pětiletou záruku by dokázal naplnit. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č.1 a v komentáři společnosti KASPER CZ – dodavatele dřevěné konstrukce.

Kromě toho se dodatečně při vytyčení stavby zjistilo, že stavba by okrajově kolidovala se stavbou bývalé hasičské zbrojnice. Dále se zjistilo, že projektem navržený typ oken se již nevyrábí a že existuje rozpor mezi výkresovou částí projektu a soupisem prací. Potíže s tímto spojené tento materiál zatím neřeší. Předběžně se hovoří o částce cca 94 000 Kč. Uvedené skutečnosti řeší „Dohoda o narovnání“, viz. materiál PV_04_R4.

Dále vznesl nové požadavky vodácký oddíl, tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č.2 a přiloženém rozpočtu. Požadavky spočívají ve změně materiálu podlah, materiálu vrat do skladu lodí, doplnění mříží v 1. NP a přidání odvětrání půdy využívající vítr (bez dalších nákladů za provoz).

Třetí změnový list vč. příslušné části rozpočtu se týká méněprací a hledaných úspor na akci. Jedná se o odpočty části omítek ve skladu lodí.

Celková cena smluvní částky se zvýší o 240 237,70 Kč bez DPH (290 687,62 Kč vč. DPH), tj. 8,43% z celkové smluvní ceny díla. Pouze vícepráce činí 9,08 % z celkové smluvní ceny díla.

Důsledně vzato by práce nad rámec původní smlouvy, které nejsou nezbytné k dokončení díla měly být řešeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách novým zadávacím řízením. Přímé zadání je v tomto případě částečně ospravedlnitelné tím, že stavba by nebyla dokončena v požadovaném termínu, na který jsou navázány vodácké závody a dále tím, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, při jejímž zadávání se podle zákona postupovat nemusí.

Na tyto změnové listy č. 1-3 je připraven dodatek ke smlouvě č. 1. v příloze materiálu. V dodatku smlouvy je kromě předloženého změnového rozpočtu zapracována také přenesená daňová povinnost, která je vyžadována finančním odborem pro fakturaci.