

DODATEK č. 3  
k dohodě o narovnání a novaci

INGSERVIS s r. o.  
Vodní 177, 541 01 Trutnov  
IČ: 252 85 033  
DIČ: CZ25285033  
Zapsán v Obch. rejstříku u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12968  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 274517963  
Zastoupená Karlem Lašem, jednatelem  
(dále jen „žadatel“)

a

Město Trutnov  
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov  
IČ: 00 278 360  
DIČ: CZ00278360  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 124601/0100  
Zastoupené Ing. arch. Michal Rosa, starostou města  
(dále jen „město Trutnov“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 Dohody o narovnání a novaci uzavřené dne 11.1.2018 a evidované pod číslem 02/D/R/18.

V dohodě o narovnání a novaci

1. se příloha č. 4 harmonogram výstavby bytových domů a infrastruktury nahrazuje novou přílohou č. 4, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení dohody o narovnání se nemění.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. ....  
ze dne 18.09.2023.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti originálech; z nichž po podpisu obdrží 2 žadatel a 3 město Trutnov.

V Trutnově dne .....

V Trutnově dne .....

.....  
Ing. arch. Michal Rosa  
starosta

.....  
Karel Laš  
jednatel

**INGSERVIS s.r.o.**

Vodní 177  
Trutnov 541 01  
IČ 25285033

---

**Město Trutnov**  
k rukám Ing. Davida Jelínka  
Slovanské nám. 165  
Trutnov  
541 01

---

V Trutnově, dne 23. června 2023

Re: žádost o aktualizaci plánovací smlouvy a harmonogramu výstavby bytových domů projektu „Bytové domy Červený kopec“;

Vážený pane Jelínku

v souladu s ustanovením čl. V.A Dohody o narovnání a novaci ze dne 11.1.2018 si Vás jménem společnosti INGSERVIS s.r.o., IČ 25285033, se sídlem Vodní 177, Trutnov, PSČ 541 01 (dále jen „INGSERVIS“), dovoluji touto cestou požádat o aktualizaci harmonogramu výstavby dalších bytových domů projektu Bytové domy Červený kopec. Dovolujeme si požádat o změnu formou uzavření dodatku k Dohodě o narovnání a novaci.

K úpravě harmonogramu přistupuje společnost INGSERVIS velmi nerada, ale téměř celý jeden rok zabrala pouze příprava projektové dokumentace a hledání řešení odkanalizování dešťových vod z dotčené lokality tak, aby vyhovovalo jak městu Trutnov, jako budoucímu vlastníku technické infrastruktury, tak společnosti VAK, která se potýká v lokalitě s nemalými problémy s přívalovými dešti, a samozřejmě společnosti INGSERVIS, aby bylo nalezené řešení technicky proveditelné a ekonomicky obhájitelné.

Zároveň mi dovoluji Vás informovat, že společnost INGSERVIS má již připravenou projektovou dokumentaci ve stadiu DUR a v nejbližší době bude podávat žádost o změnu územního rozhodnutí na stav odsouhlasený zastupitelstvem města v loňském roce.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

V úctě

Karel Laš  
jednatel  
INGSERVIS s.r.o.



Příloha: Aktualizovaný harmonogram výstavby projektu Bytové domy Červený kopec

