

Předmět: Změna dodavatele, vícepráce, žádost o příspěvek města

Od: "██████████@seznam.cz"

Odesláno: 08.12.2025 11:11:28

Komu: grof@trutnov.cz;

Dobrý den pane Grof,

zasílám koncept se zdůvodněním, proč práce na podloubí provedla firma Stavebně dopravní s.r.o., a s žádostí na dodatek příspěvku ze vzniklých víceprací :

věc : odůvodnění změny dodavatele a vzniku víceprací na opravě a výmalbě na podloubí Krakonošovo nám. ██████████, Trutnov a zároveň žádost o dodatek 40% podpory z částky víceprací

Vážené zastupitelstvo,

v květnu tohoto roku jsme objednali u firmy Vrapo s.r.o. a restaurátorů Krouzových kompletní opravu a dobovou výmalbu na podloubí u objektu Krakonošovo nám. ██████████. Vrapo s.r.o. i pan Krouz následně vypracovali rozpočty /Vrapo s.r.o. na 123.111,39 Kč vč. DPH/ pan Krouz /133.360,- Kč není plátce/. Celkem tedy měly náklady činit 256.471,39 Kč. Na tuto částku jsme město Trutnov požádali /žádost p. Grof/ o 40% příspěvek z fondu města, který byl později schválen v částce 102.588,55 Kč.

Od června 2025 jsme byli opakovaně ujišťováni panem Václavem Počekajlem /Vrapo s.r.o./, že opravné a malířské práce na podloubí provedou do konce srpna 2025 tak, aby nejpozději v měsíci září mohl nastoupit restaurátor pan Krouz s matkou a dokončit dobové reliéfy. Pan Počekajlo přes několikeré urgencye v dohodnutém termínu nenastoupil, nebral telefony mně ani paní Krouzové. V důsledku ohrožení dokončení celé akce v tomto roce i s ohledem na zhoršující se počasí, jsme byli nuceni zadat opravné a malířské práce na podloubí jiné firmě. 9.9.2025 jsme zadali zmíněné práce společnosti Stavebně dopravní s.r.o. Po obhlídce podloubí nám pan Hradecký sdělil, že rozpočet Vrapo s.r.o. je značně podhodnocený a aby celá oprava dávala smysl, je nutné provést injektáž vč. příslušné sanační omítky a oprav zdiva a kleneb s tím, že vícepráce budou vyčísleny na konci akce.

Restaurátorské práce Krouzových zůstaly na původní odsouhlasené částce.

Vícepráce :

1/ injektáž zdiva mezi výlohami ██████████. Provedla firma Imesta s.r.o. /faktura 51.456,- vč. DPH/ vícepráce

2/ zednické opravné práce. hloubkové odstranění starých maleb a štuků, provedení jádrové omítky včetně nátěru KEIM a sanační omítky po injektáži

Provedla firma Stavebně dopravní s.r.o. /faktura 230.377,17 Kč/ vícepráce 107.365,78 Kč /rozdíl oproti rozpočtu Vrapo s.r.o./

Náklady celkem stoupily o částku 158.821,78 Kč oproti původní předpokládané částce. Práce firem Imesta s.r.o., Stavebně dopravní s.r.o. i restaurátorů Krouzových na podloubí Krakonošovo nám. ██████████ byly provedeny kvalitně a profesionálně a náměstí je v této části opravdu reprezentativní. Moc dobře jsme si vědomi, že dům, který vlastníme je v památkové péči a snažíme se k němu i tak chovat. Dovolujeme si vás požádat touto cestou o dodatekový 40% příspěvek města z uvedené částky víceprací. Práce jsou kompletně hotovy, převzaty i uhrazeny. V příštím roce máme v plánu dokončit výměnu stávající nevyhovující střešní krytiny za krytinu Prefa v části do dvora objektu a současně pokračovat s injektážními a sanačními pracemi v přízemí.

Věříme, že oceníte naši iniciativu a podíl na investicích souvisejících s údržbou a opravami objektu a vyhovíte naší žádosti o dodatekovou podporu z částky za shora uvedené vícepráce.

S úctou za SVD

██████████

Tel.: ██████████

http: ██████████

http: ██████████